

आज मिति २०७२/११/२३ गते यस रामेछाप नगरपालिकाको आ.वा.०७५/०७६ मा
मि.प्र.स.न.वा.न.वि.स.को परि.स.वा.स. यस रामेछाप नगरपालिकाबाट
रु. ३०,००,०००/- विनियोजन भएको र सो योजनाको नगर प्रमुख श्री नर बहादुर थापा मगर
ज्यूको नेतृत्वमा निम्न उपस्थितिमा सम्बन्धित फिल्डमा गई अनुगमन गरि उक्त योजनाको
सम्बन्धमा यसप्रकार अनुगमन प्रतिवेदन तयार गरियो ।

योजनाको नाम : मि.प्र.स.न.वा.न.वि.स.को परि.स.वा.स.

योजनाको उद्देश्य : सडक इयात ओपन

योजनामा विनियोजित बजेट : रु. ३०,००,०००/-

योजनाको कुल लागत अनुमान : रु. ३३,०६,६६९/८९

जनश्रमदान गर्नुपर्ने रकम : रु. ३,०६,६६९/८९

योजना सम्पन्न गर्न गर्नुपर्ने मुख्य कार्यहरु : सडक इयात ओपन

फिल्डको अवस्था






१. सम्झौतामा उल्लेखित परिमाण अनुसार कार्य भएको/नभएको : भएको (४२०० मि. सडक इयात ओपन)
२. तोकीएको गुणस्तर बमोजिम काम भए / नभएको : भएको
३. सम्पादित कामको मर्मत संभार र संरक्षणको व्यवस्था मिलाईएको / नमिलाईएको : -
४. कार्य सम्पन्न गर्दा जनसहभागिता जुटाईएको वा नजुटाईएको : जुटाईएको
५. होडिंग बोर्डको व्यवस्था गरीएको / नगरिएको : -
६. पेशकी लिएको वा नलीएको : लियको भय रु. नालिएको
७. तोकीएको समय भित्र योजना सम्पन्न गरिएको वा नगरिएको : गरिएको

८. सम्पन्न कार्यप्रति सम्बन्धित स्थानीयवासीको प्रतिक्रिया कस्तो रहेको :

रामे वडा - बाहोले गर्दा उनीहरू - जावनीमा
सहज भएँ।

सुन्दर व. वडा - यसको राम्रो लागि हो / बाहोले,
गिद्दी लगाए पाएँ, धेरै निष्कर्ष
सहज भएँ।

...अनुगमन टोलीको टिप्पणी र सुझाव

अनुगमन कर्ताको नाम	पद	हस्ताक्षर	टिप्पणी र सुझाव
र व. धारा गारा	गारा - प्रमुख		- यसको लागि नालिबो उपवर्धा गारा यसको surface लेर कालमा लहमेगा पुग्ने
लक्ष्मण गुजेल	नी. सु. जिल्ला प्रशासन		
र व. गोठ	वडा - अध्यक्ष		
कुमार शर्मा	इ.जि.न.प.		
निलक व. गोठ	इ.जि.न.प.		

६. लक्ष्मण जोष	स्वतंत्रता		- डॉ. डाऊन विस - Breake वरतुने - वृत्तारोपण गै एमवह्या मिलाई वाहोने (मराठ) गै
६. राजन महारा श्रीजी	मजुरा वेडियो	7/4	
७. सुविना जोष	वस. ड.म.		
८. वसंत व. चि.व.	उ.स अध्यक्ष		
९			

१०. भुक्तानी सम्बन्धि अनुगमन टोलीको राय: राममोना, डिल्डोट र
 प्राविष्टि मुल्यांकन वफाजिय मुक्तानी गै
 मनासेव वेलिउ /