

आज मिति २०७५/११/१५ गते यस रामेछाप नगरपालिकाको आ.वा.०७५/०७६ मा
...महाकाली...डुगा...मन्डि...सिव मन्डि...अव-छाप... यस रामेछाप नगरपालिकाबाट
रु. ६,००,०००/- विनियोजन भएको र सो योजनाको नगर प्रमुख श्री नर बहादुर थापा मगर
ज्यूको नेतृत्वमा निम्न उपस्थितिमा सम्बन्धित फिल्डमा गई अनुगमन गरि उक्त योजनाको
सम्बन्धमा यसप्रकार अनुगमन प्रतिवेदन तयार गरियो ।

योजनाको नाम : महाकाली डुगा मन्डि सिव मन्डि अव-छाप

योजनाको उद्देश्य : मन्डि लेखना मन्डि

योजनामा विनियोजित बजेट : रु. ६,००,०००/-

योजनाको कुल लागत अनुमान : रु. ६,१०,०००/-

जनश्रमदान गर्नुपर्ने रकम : रु. ६०,०००/-

योजना सम्पन्न गर्न गर्नुपर्ने मुख्य कार्यहरु : Masonry wall, dry wall,
Grate, Soling, ६लाई

फिल्डको अवस्था

१. सम्झौतामा उल्लेखित परिमाण अनुसार कार्य भएको/नभएको : रएको
२. तोकीएको गुणस्तर बमोजिम काम भए / नभएको : रएको
३. सम्पादित कामको मर्मत संभार र संरक्षणको व्यवस्था मिलाईएको / नमिलाईएको : मिलाईएको
४. कार्य सम्पन्न गर्दा जनसहभागिता जुटाईएको वा नजुटाईएको : जुटाईएको
५. होडिंग बोर्डको व्यवस्था गरीएको / नगरिएको : -
६. पेशकी लिएको वा नलीएको : लियको भय रु. नलिएको
७. तोकीएको समय भित्र योजना सम्पन्न गरिएको वा नगरिएको : गरिएको





८. सम्पन्न कार्यप्रति सम्बन्धित स्थानीयवासीको प्रतिक्रिया कस्तो रहेको :

आरम्भ कार्य → काम गरेको छु / राम्रो छु)

जोक्न व. कार्य → काम गरेको छु / राम्रो काम छु / धेरै समस्या गरेर अझै नगरको काम भए राम्रो)

गोपाल कार्य → काम राम्रो गरेको छु / धेरै कजेर समस्या गरे राम्रो छु-धेरै)

९. अनुगमन टोलीको टिप्पणी र सुझाव

अनुगमन कर्ताको नाम	पद	हस्ताक्षर	टिप्पणी र सुझाव
१. नर व. थापा मगर	नगर-प्रमुख		नगरको कार्य समाप्त भएकाले
२. राम प्र. शर्मा	सहायक प्र. जि. अ.		नगरको कार्य समाप्त भएकाले
३. केशव शर्मा	इ. जि. अ.		नगरको कार्य समाप्त भएकाले
४. विमल शर्मा	स. व. इ. जि. अ. मगर		
५.			

६. लीदर व. कारी	उ.स. अध्यक्ष	रमेश शर्मा
७. रीत व. कारी	सचिव (उ.स.)	रमेश शर्मा
८. मोहन व. कारी	पुजारी	रमेश शर्मा
९. राम व. कारी	ह्वानिय प्रे. व.स. प्र. प्रतिनिधि	रमेश शर्मा

१०. भुक्तानी सम्बन्धि अनुगमन टोलीको राय: इच्छित अनुसार काम सम्पन्न गरेको बोलिएको कुरा प्राविधिक प्रतिवेदन वमोजिम भुक्तानी गर्ने।

रमेश शर्मा, अध्यक्ष : रमेश शर्मा, सचिव